

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Tống Thanh Bình tại Hội nghị giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa**

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Tống Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Phụ trách Ban GPMB thị xã, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, Ban QLDA giao thông 1- Sở GTVT Thanh Hóa; lãnh đạo các đơn vị Xí nghiệp nước và Điện lực Bỉm Sơn; đại diện các nhà thầu thi công.

Sau khi nghe Ban GPMB thị xã cáo tình hình, những vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa và ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp (LUC) của 32 hộ còn lại chưa GPMB: Giao phòng Tài nguyên và MT thị xã chủ trì, chỉ đạo Ban GPMB thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương lập, trình phê duyệt phương án bồi thường GPMB, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt và bàn giao mặt bằng cho Ban 1- Sở Giao thông trước **27/5/2017**.

2. Đối với 02 hộ gia đình có đất ở thu hồi (ông Trịnh Xuân Chương và ông Trịnh Xuân Giang): Giao phòng Tài nguyên & MT chủ trì phối hợp với Ban GPMB thị xã, UBND xã Quang Trung hoàn thiện phương án bồi thường và bố trí tái định cư trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt, tổ chức chi trả tiền và bàn giao đất trước ngày **27/5/2017**.

3. Đối với 2 hộ gia đình ảnh hưởng đất ở và nhà ở đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB (hộ ông Nguyễn Huy Đợi và hộ bà Nguyễn Thị Là):

Giao UBND xã Quang Trung chủ động nắm tình hình, vận động các hộ GPMB và bàn giao đất theo cam kết đã ký với Hội đồng BT GPMB dự án (đối với hộ bà Nguyễn Thị Là bàn giao ngày **23/5/2017**; hộ ông Nguyễn Huy Đợi

06/6/2017), phối hợp với Ban GPMB thị xã đôn đốc, có biện pháp hỗ trợ (nếu cần thiết) để 02 hộ trên GPMB và bàn giao đất cho Nhà nước đảm bảo tiến độ đã cam kết. Chuẩn bị các phương án xử lý có thể xảy ra nếu gia đình không bàn giao đúng thời hạn.

4. Đối với các công trình hạ tầng thuộc diện ảnh hưởng GPMB:

Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND xã Quang Trung và các đơn vị có liên quan (Điện lực Bim Sơn, Chi nhánh cấp nước Bim Sơn, Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn...) có phương án di dời các công trình ảnh hưởng xong trước 30/5/2017 đảm bảo tiến độ thi công thực hiện dự án.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã Bim Sơn thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thị xã và giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (báo cáo);
- Các phòng ban có liên quan (để th/h);
- UBND xã Quang Trung (để th/h);
- Ban QLDA giao thông 1 (để ph/h);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐBT./.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thị Lan