

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1609* /UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2018

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu
xây dựng công trình phụ trợ và hạ tầng
kỹ thuật thuộc dự án Trung tâm hội nghị
- Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh.

Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh là nhà thầu thi công gói thầu số 04: Xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn. Thời gian thực hiện hợp đồng 07 tháng, theo đó Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng đến 26/12/2017.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn là đơn vị quản lý dự án đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng đến nay khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện mới đạt 75% giá trị hợp đồng (các hạng mục chưa hoàn thành như thoát nước, sân vườn, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy). Nhà thầu đã chậm tiến độ hợp đồng khoảng 7 tháng. Mặt khác, nhà thầu chưa thực hiện hoàn ứng hợp đồng theo quy định.


Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành công trình và sớm bàn giao đưa vào sử dụng, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đồng thời khẩn trương lập hồ sơ hoàn ứng hợp đồng.

Đến ngày 30/9/2018, nếu Nhà thầu không hoàn thành khối lượng công trình theo hợp đồng, UBND thị xã Bỉm Sơn sẽ chấm dứt hợp đồng và chủ động giải quyết, xử lý tồn tại của hợp đồng theo quy định.

UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo và yêu cầu Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh được biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: QLDA.



CHỦ TỊCH

Bùi Huy Hùng