

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **86** /UBND - QLDA

Bỉm Sơn, ngày **17** tháng 01 năm 2017

V/v làm rõ việc điều chỉnh
TMĐT và nguồn vốn dự án
đường từ tỉnh lộ 7 đến đường
gom khu công nghiệp Bỉm Sơn

Kính gửi:

- Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
- Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện văn bản số 7472/SXD-HĐXD ngày 29/12/2016 của Sở xây dựng đề nghị làm rõ các nội dung tại văn bản số 5278/SKHĐT-TĐ ngày 13/12/2016 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh của dự án đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bỉm Sơn, UBND thị xã báo cáo giải trình, như sau:

1. Về nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư có nêu: Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh phân khối lượng thực hiện sau khi thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu số 01 và 02 kết thúc là chưa phù hợp. UBND thị xã Bỉm Sơn xin được giải trình như sau:

1.1. Đối với gói thầu số 01:

Đoạn từ Km1+600 đến Km3+357,7 đã cơ bản hoàn thành từ tháng 01/2009, tuy nhiên do yếu tố kỹ thuật phải bổ sung rãnh thoát nước sinh hoạt hai bên đoạn Km2+178 đến Km3+200 và bổ sung thêm công thoát nước hai bên về phía đầu tuyến từ Km1+150 đến Km1+593,1 vì miệng xả cống thoát nước theo thiết kế xả vào khu dân cư, đã được ủy ban nhân tỉnh chấp thuận tại văn bản số 882/UBND ngày 09/3/2009 và ủy quyền cho UBND thị xã Bỉm Sơn ký hợp đồng bổ sung với đơn vị trúng thầu gói thầu số 1 và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khối công xây dựng. Chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng số 03/2009/HĐ-XD ngày 24/7/2009 với đơn vị trúng thầu và thời gian bổ sung 90 ngày từ ngày bàn giao mặt bằng, hạng mục rãnh thoát nước sinh hoạt hai bên đoạn Km2+178 đến Km3+200 đã thi công xong, tuy nhiên do không có vốn để đền bù giải phóng mặt bằng nên đến ngày 25/4/2015 mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thi công hạng mục cống thoát nước về phía đầu tuyến tại biên bản bàn giao mặt bằng đợt 3 ngày 25/4/2015. Vì vậy, UBND thị xã Bỉm Sơn xin điều chỉnh giá hợp đồng theo văn bản số: 206/UBND-CN ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa là phù hợp.

1.2. Đối với gói thầu số 02:

UBND thị xã đã điều chỉnh dự toán gói thầu tại quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 20/10/2014, giá trị sau điều chỉnh không vượt dự toán gói thầu được phê duyệt tại quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 01/9/2009; Vì vậy, tại

Tờ trình số 1965/TTr- UBND ngày 28/9/2016 UBND thị xã Bim Sơn trình điều chỉnh tổng mức đầu tư không bao gồm giá trị điều chỉnh của gói thầu số 02.

2. Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và khả năng cân đối nguồn vốn còn thiếu cho dự án:

Theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí để đầu tư các hạng mục Nền, mặt đường, công trình thoát nước và chi khác; UBND thị xã Bim Sơn huy động nguồn vốn để đầu tư đền bù GPMB, lát hè, cây xanh, đường điện chiếu sáng.

Ngày 25/12/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 4622/QĐ-UBND điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư là: 96.386,4 triệu đồng.

Trong đó:	Chi phí xây dựng:	58.937,3 triệu đồng
	Chi phí QLDA+ chi khác:	5.110,8 triệu đồng
	Chi phí GPMB:	24.475,0 triệu đồng
	Chi phí dự phòng:	7.863,3 triệu đồng

Tương ứng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là: 59.605 triệu đồng. Ngân sách thị xã huy động là: 36.781,4 triệu đồng.

Đến năm 2016, dự án đã được bố trí nguồn vốn là 64.867 triệu đồng (Trong đó, ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ là: 43.170 triệu đồng; ngân sách thị xã là: 21.697 triệu đồng); còn thiếu 31.519 triệu đồng (Trong đó: ngân sách tỉnh còn thiếu là 16.435 triệu đồng, ngân sách thị xã còn thiếu 15.084 triệu đồng).

UBND thị xã Bim Sơn đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng: 2.222 triệu đồng. Giá trị tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là: 98.609,1 triệu đồng

Trong đó:	Chi phí xây dựng:	75.300,7 triệu đồng
	Chi phí QLDA+ chi khác:	6.775,7 triệu đồng
	Chi phí GPMB:	15.500,0 triệu đồng
	Chi phí dự phòng:	982,7 triệu đồng

Tương ứng, cơ cấu nguồn vốn tính theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 là ngân sách tỉnh: 66.923 triệu đồng (tăng 7.138 triệu đồng); ngân sách thị xã Bim Sơn 31.686 triệu đồng (giảm 5.095 triệu đồng do giảm chi phí GPMB 8.925 triệu đồng).

Theo đó, nguồn vốn thực hiện dự án còn thiếu: 33.741 triệu đồng (Trong đó: ngân sách tỉnh còn thiếu là 23.753 triệu đồng, ngân sách thị xã còn thiếu 9.989 triệu đồng).

Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2017 là: 9 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh bố trí 7 tỷ đồng; Ngân sách thị xã bố trí 2 tỷ đồng). Vốn còn thiếu phải bố trí năm 2018 là: 24.741 triệu đồng (Trong đó: ngân sách tỉnh là 16.753 triệu đồng, ngân sách thị xã còn thiếu 7.989 triệu đồng)

Các hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư là những hạng mục quan trọng, quyết định công năng và khả năng sử dụng của công trình. Trong thời gian vừa qua, do nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí có hạn nên công trình chậm hoàn thành. Hiện nay, các hạng mục trên cơ bản đã hoàn thành và dự kiến

bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán năm 2017. UBND thị xã đã bố trí đủ nguồn vốn theo tiến độ thực hiện các hạng mục thuộc trách nhiệm đầu tư của thị xã. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đề xuất về cơ cấu nguồn vốn bổ sung thực hiện theo các nội dung tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2007. UBND thị xã cam kết huy động và bố trí nguồn vốn cho các hạng mục thuộc trách nhiệm đầu tư của thị xã. Cụ thể như bảng chi tiết kèm theo.

(Kèm theo bảng chi tiết điều chỉnh tổng mức đầu tư)

3. Về phần vượt tổng mức đầu tư 2.222 triệu đồng, UBND thị xã Bim Sơn cam kết bố trí vốn từ nguồn ngân sách thị xã để thực hiện dự án.

UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định và bố trí bổ sung nguồn vốn để đầu tư các hạng mục Nền, mặt đường, công trình thoát nước và chi khác để hoàn thành dự án./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: QLDA; VT.



Bùi Huy Hùng