

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **301** /UBND - QLĐT

Bỉm Sơn, ngày **24** tháng 02 năm 2017

V/v báo cáo các công trình xây dựng
Giao thông đang triển khai thi công để
phục vụ công tác kiểm tra chất lượng

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số: 381/SGTVT-TĐKHKT ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo các công trình xây dựng Giao thông đang triển khai thi công để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng. Sau khi ra soát, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình các công trình giao thông đang triển khai thi công bằng các nguồn vốn trên địa bàn như sau:

Tổng số công trình giao thông là 06 công trình, trong đó có 04 công trình cải tạo nâng cấp đường đô thị có quy mô nhỏ, 01 công trình đường chuyên dùng vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã, 01 công trình đường trục chính thị xã (*có biểu phụ lục chi tiết kèm theo*)

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo để Sở Giao thông Vận tải tổng hợp, quản lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TX (B/c);
- Lưu: VP, QLĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tổng Thanh Bình


PHỤ LỤC:

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG, CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản số: 801 /UBND-QLĐT ngày 29 tháng 02 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)

TT	Tên công trình	Các bước thiết kế (Lập DADT hoặc BCKT KT)	Quy mô, Cấp hạng công trình	Cấp phê duyệt	Nguồn vốn	Kinh phí xây dựng (triệu đồng)	Thời gian khởi công, hoàn thành	Nhà thầu			Khối lượng xây lắp đã thực hiện (%)	Số lần, thời gian đã kiểm tra chất lượng của CQN N	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đánh giá chất lượng
								Thiết kế	Thi công	Giám sát				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Đường từ TL7 đến đường Gom khu CN thị xã Bim Sơn	Lập dự án	Công trình giao thông cấp III. Chiều dài tuyến: 3357.7 m; Rộng nền Bn= 20.5m; Rộng mặt Bm=10.5m	UBND tỉnh Thanh Hóa	Ngân sách TW, Tỉnh và Thị xã	64.340		Tổng Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa				01 (Số Xây dựng)		
a	Gói thầu số 01 (XD nền mặt đường từ Km1+600 đến Km3+257)					21.992	2007-2012		Liên danh: Tổng công ty CPXD ĐPTĐ Đô thị - Công ty CPXD số 3 Thanh Hóa	Công ty CP tư vấn giám sát VNC	99%		2016	Đảm bảo

b	Gói thầu số 02 (XD vỉa hè từ Km1+600 đến Km3+257)					4.052	2010-2013		Công ty TNHH một thành viên Thành Công	Ban QLDA thị xã	100%		Đã hoàn thành	Đảm bảo
c	Gói thầu số 07 (XD từ Km0 đến Km1+600)					38.296	2011-2013		Liên danh: Tổng công ty ĐT và PT đô thị - Công ty CP, Công ty TNHH một thành viên Thành Công, Công ty TNHH Hồng Quảng	Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Phú Giang	77%		2017	Đảm bảo
2	Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ QL1A đến cầu Tam Điệp)	Báo cáo KTKT	Công trình giao thông cấp IV. chiều dài tuyến 688m. Từ km 0+0 đến km 0+177: Bn = 25m, Bm=9m, Từ km 0+177 đến km 0+688: Bn: 5,6-6m. Bm=5m,	UBND thị xã Bim Sơn	Ngân sách thị xã	5.008	khởi công: 20/4/2016 hoàn thành: 20/3/2017	Công ty CP tư vấn đầu tư Thống Nhất	Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH	Công ty CP dịch vụ thương mại Tân Thành	62%	01 (Sở Xây dựng)	Tháng 3 năm 2017	Đảm bảo
3	Đường nối QL1A vào nhà máy xi măng Long	Lập dự án	Công trình giao thông cấp III. Chiều dài tuyến: 7658.79	UBND tỉnh Thanh Hóa	Ngân sách Tỉnh và Thị	133.142	2016-2018	Công ty CP tư vấn đầu tư	Công ty TNHH tư vấn công nghiệp	Công ty CPTV và đầu tư xây dựng	60%	01 lần (Sở Xây dựng)	2018	Đảm bảo



	Son và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa		m; Trong đó đoạn Km0+00 đến Km5+092.5 Rộng nền Bn=17.5m; Rộng mặt Bm=16.5m; Đoạn Km5+718.71 đến Km8+285 Rộng nền Bn=11.5m; Rộng mặt Bm=10.5m;		xã			Phòng Nhà	Phương Nam (Ninh Bình)	T&C Hà Nội		tháng 01/2017)		
4	Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bim Son.	Báo cáo KTKT	Công trình HTKT cấp IV; Cải tạo, nâng cấp đường hiện trạng với chiều dài tuyến 214m, kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 7,5m; điện chiếu sáng công cộng	UBND thị xã Bim Son	Ngân sách thị xã	762	Từ 10/2016 đến 01/2017	Cty CP NITCO M	Gói 1: Cty TNHH VPH Hoàng Hùng; Gói 2: Công ty TNHH ĐTXD và PTĐT Đức Việt; Gói 3: Công ty TNHH cơ khí và XDCT Tiến Dũng	Ban QLDA Thị xã	100%		Đã hoàn thành	Đảm bảo
5	Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ	Báo cáo KTKT	Công trình HTKT cấp IV; Cải tạo, nâng cấp đường	UBND thị xã Bim Son	Ngân sách thị xã	1.126	Khởi công: 16/12/2016;	Cty CP tư vấn đầu tư Thống	Công ty TNHH Thanh Hà	Ban QLDA Thị xã	90%		03/2017	Đảm bảo

	đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn.		hiện trạng với chiều dài tuyến 378,5m, kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 7,5m; điện chiếu sáng công cộng.				Hoàn thành: 02/6/2017	Nhất						
6	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Kiên	Báo cáo KTKT	Công trình HTKT cấp IV; Cải tạo, nâng cấp đường hiện trạng với chiều dài tuyến 139,05m, kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 5,5m; điện chiếu sáng công cộng.	UBND thị xã Bim Sơn	Ngân sách thị xã	491	01/2017-07/2017	Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Thanh Hoá.	Gói thầu xây dựng nền, mặt đường: Công ty TNHH nội thất Nam Sơn, Gói thầu xây dựng điện chiếu sáng: Công ty CP công trình đô thị Bim Sơn	Ban QLDA Thị xã	37%		2017	Đảm bảo