

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **449** /UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày **21** tháng 3 năm 2017

V/v công tác giải phóng mặt bằng
dự án cầu vượt tại nút giao QL217B
và QL1A đường sắt Bắc Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB dự án: Cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 2715/UBND-CN ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 217B và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam. UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án như sau:

1. Tổng quan dự án GPMB:

- Tổng diện tích cần thực hiện GPMB: 82.088,7m²;
- Tổng số hộ gia đình và tổ chức ảnh hưởng 226, trong đó: có 220 hộ gia đình và 6 tổ chức;
- Tổng kinh phí khái toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của toàn dự án: 30.455.299.772đ (*Ba mươi tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu hai trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng*).


2. Tiến độ thực hiện tính đến thời điểm báo cáo:

- Tổng số diện tích đã thực hiện GPMB: 77.566,4m²;
- Tổng số hộ gia đình và tổ chức đã nhận tiền GPMB: 209. Trong đó: Có 205 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức;
- Tổng số tiền đã chi trả: 20.310.840.848đ (*Hai mươi tỷ ba trăm mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám đồng*)
- Diện tích đã bàn giao mặt bằng: 52.050,8m² (đến ngày 10/2/2017).
- Diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa bàn giao cho Chủ đầu tư 25.515,9m² (dự kiến bàn giao trước ngày 25/3/2017).

3. Các trường hợp còn lại:

- Số hộ gia đình và tổ chức chưa thực hiện GPMB: 17 trường hợp. Trong đó có 15 hộ gia đình và 2 tổ chức;
- Diện tích còn lại chưa thực hiện xong GPMB: 4.522,3m².

Đối với các trường hợp còn lại này, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB dự án khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB dự án và bàn giao toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án cho chủ đầu tư trước ngày 30/3/2017.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn kính xin báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án Cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 217B và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam theo Công văn số 2715/UBND-CN ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các sở: GTVT, TNMT;
- HDBTGPMB dự án (đề t/h);
- Lưu: VT, TNMT.



Bùi Huy Hùng