

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố
Quyết định công nhận thị xã Bìm Sơn là đô thị loại III**

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BÌM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bìm Sơn số 2662/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bìm Sơn là đô thị loại III;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bìm Sơn tại Tờ trình số 111/TTr-QLDA ngày 28 tháng 6 năm 2016 (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số: 43/BCTD-TCKH ngày 12/7/2016 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bìm Sơn là đô thị loại III,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bìm Sơn là đô thị loại III

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bìm Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Thời gian khởi công thực tế: 14/7/2015.

- T/gian hoàn thành thực tế: 26/4/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1-Nguồn vốn đầu tư:



Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	948.981.000	847.970.000	101.011.000
Ngân sách thị xã	948.981.000	847.970.000	101.011.000

2-Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
Tổng số	1.055.928.000	948.981.000
Chi phí xây lắp+hạng mục chung	947.464.129	888.115.000
Chi phí QLDA	19.547.197	17.000.000
Chi phí TVĐTXD	33.835.779	33.835.000
Chi phí khác	4.798.354	10.031.000
Dự phòng	50.282.273	0
Chi phí GPMB	0	0

3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: không

4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			948.981.000	
1. Tài sản cố định			948.981.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số	948.981.000	
Ngân sách thị xã	948.981.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 28/6/2016 là: 101.011.000 đ.

***Các khoản phải thu: 0 đ.**

***Các khoản phải trả: 101.011.000 đ.**

1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	57.145.000	đ
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Nam	29.435.000	đ
3	Công ty cổ phần thâm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	4.400.000	đ
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	10.031.000	đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	948.981.000	0
Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	948.981.000	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo các quy định hiện hành.


4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo các chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-Kế hoạch, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

Tổng dự toán được duyệt:

1.055.927.732 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng :	919.868.087,0 đồng
- Chi phí thiết bị :	0,0 đồng
- Chi phí QLDA :	19.547.197,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	33.835.779,0 đồng
- Chi phí khác :	32.394.396,0 đồng
- Chi phí dự phòng:	50.282.273,0 đồng

3. Kế hoạch đấu thầu và kết quả phê duyệt lựa chọn Nhà thầu:

- Quyết định số: 2683/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III;

- Quyết định số: 2700/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III;

- Hợp đồng số 102/2015/HĐKT ngày 14/7/2015 về việc thi công xây dựng gói thầu xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty CP thương mại và dịch vụ Minh Quang;

+ Giá trị trúng thầu: 924.966.000đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Quyết định số: 2598/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III;

- Hợp đồng số 100/2015/HĐTV ngày 03/7/2015 về việc tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng Quang Nam;

+ Giá trị trúng thầu: 29.920.000đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá và theo %;

4. Các văn bản pháp lý có liên quan khác: Không

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Nguồn vốn đầu tư theo dự án phê duyệt:

Tổng số (Ngân sách thị xã):

1.055.927.732 đồng;

2. Kế hoạch vốn đã giao:

Tổng số (Ngân sách thị xã):

1.055.927.732 đồng;

Số: 40/BCTĐ-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố
Quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm sơn

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số 111/TTr-QLDA ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III;

Sau khi thực hiện thẩm tra theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

Công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III;

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn;

Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.

Địa điểm xây dựng: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện theo hợp đồng: KC 14/7/2015, HT 24/7/2015.
- Thời gian thực tế thực hiện: KC 14/7/2015, HT 26/4/2016.

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ:

1. Dự án đầu tư:

- Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 2662/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III;

Tổng mức đầu tư được duyệt: 1.055.927.732 đồng.

2. Dự toán được duyệt:

- Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 2662/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III;

3. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

Tổng số (Ngân sách thị xã):

847.970.000 đồng;

IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:

Tổng số:

977.746.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng và hạng mục chung : 923.311.000,0 đồng
- Chi phí thiết bị : 0,0 đồng
- Chi phí QLDA : 17.000.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 33.835.000,0 đồng
- Chi phí khác : 3.600.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

2. Số liệu thẩm tra:

Tổng số:

948.981.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng và hạng mục chung : 888.115.000,0 đồng
- Chi phí thiết bị : 0,0 đồng
- Chi phí QLDA : 17.000.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 33.835.000,0 đồng
- Chi phí khác : 10.031.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

* Phân theo nguồn vốn:

948.981.000,0 đồng

- Ngân sách thị xã:

948.981.000,0 đồng

3. Chênh lệch tăng (+), giảm (-) qua thẩm tra:

Tổng số:

-28.765.000,0 đồng.

- Chi phí xây lắp+hạng mục chung : -35.196.000,0 đồng
- Chi phí QLDA : 0,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 0,0 đồng
- Chi phí khác : 6.431.000,0 đồng

(Chi tiết có phụ lục số liệu kèm theo)

V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN: 0 đồng

VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:

1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

948.981.000,0 đồng

- Tài sản cố định:

948.981.000,0 đồng

- Tài sản lưu động:

0,0 đồng

2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:

Danh mục	Giá trị	Đơn vị QLSD
Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị phục vụ lễ công bố Quyết định công nhận thị	948.981.000đồng	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn

xã Bim Sơn là đô thị loại III		
Tổng cộng	948.981.000đồng	

VII. CÁC TỒN DỘNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT SAU KHI QUYẾT TOÁN:

1. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, yêu cầu cấp phát thanh toán tiếp:

Tổng số: 101.011.000 đồng

- Ngân sách thị xã: 101.011.000 đồng

2. Công nợ:

- Các khoản phải trả: 101.011.000 đồng

1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	57.145.000	đ
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Nam	29.435.000	đ
3	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	4.400.000	đ
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	10.031.000	đ

- Các khoản phải thu: 0 đồng

(Chi tiết có phụ lục chi tiết công nợ kèm theo)

VIII. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán lập đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra.

2. Hồ sơ pháp lý cơ bản chấp hành đúng các quy định, trình tự thủ tục quản lý đầu tư và các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện dự án.


3. Công tác quản lý chi phí đầu tư tuân thủ các định mức, đơn giá hiện hành và dự toán được phê duyệt.

4. Thời gian, tiến độ hoàn thành công trình chậm so yêu cầu.

Đề nghị UBND thị xã xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung và số liệu đã báo cáo ở trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKH.



Tổng Văn Thọ

TỜNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Công Trình: Hệ thống đèn trang trí đường phố chính trang đô thị phục vụ Lễ công bố quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III
(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm định QT vốn đầu tư hoàn thành số BC/HD-TCKH ngày 8/2016)

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Dự toán duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán	Số liệu thẩm tra	Chênh lệch		
					Tổng cộng	Do khối lượng	Do sai số học
	Tổng số: I+...+VI	1.055.928.000	977.746.000	948.981.000	-28.765.000	-35.196.000	6.431.000
I	Chi phí xây dựng+hạng mục chung	947.464.129	923.311.000	888.115.000	-35.196.000	-35.196.000	0
II	Chi phí quản lý dự án	19.547.197	17.000.000	17.000.000			
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	33.835.779	33.835.000	33.835.000			
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	29.435.779	29.435.000	29.435.000			
2	Chi phí thẩm định giá	4.400.000	4.400.000	4.400.000			
IV	Chi phí khác	4.798.354	3.600.000	10.031.000	6.431.000		6.431.000
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	3.698.354	3.600.000	10.031.000	6.431.000		6.431.000
2	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.100.000					
V	Dự phòng phí	50.282.273					

Bim Sơn, ngày 8 tháng 8 năm 2016

CÁN BỘ THẨM TRA

TRƯỞNG PHÒNG

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Lại Thế Chính

Tổng Văn Thọ

Công Trình: Hệ thống đèn trang trí đường phố kinh trang đô thị phục vụ Lễ công bố quyết định công nhận thị xã
(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm định QI (lần đầu tư hoàn chỉnh số /BC.TD-TCKH ngày /8/2016)

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ	
				Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng	948.981.000	847.970.000	101.011.000	0
1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	888.115.000	830.970.000	57.145.000	
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quang Nam	29.435.000		29.435.000	
3	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	4.400.000		4.400.000	
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	27.031.000	17.000.000	10.031.000	
	- Chi quản lý dự án	17.000.000	17.000.000		
	- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	10.031.000		10.031.000	

BẢNG TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN (ĐƠN KHỐI LƯỢNG) SO VỚI GIÁ TRỊ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Công Trình: Hệ thống đèn trang trí đường phố chính/trang trí đô thị phục vụ Lễ công bố quyết định công nhận thị xã Bim Sơn là đô thị loại III

STT	Nội dung công việc	Khối lượng				Đơn giá	Thành tiền	Lý do tăng giảm
		Đơn vị	Giá trị QT A-B	Thẩm tra	Chênh lệch			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Chi phí xây dựng+hạng mục chung							
7	Tấm Aluminium composite kích thước 1.3x2.2m (ốp 2 mặt)	Tấm	110.000	101.818	-8.182	1.046.104	-8.559.033	
8	In đè can PP ngoài trời	m2	266.330	242.930	-23.400	264.603	-6.191.604	
9	Gia công tấm aluminium composite thành hình hoa văn bằng máy cắt CNC và hoàn lỗ lắp bảng đèn led siêu sáng	Tấm	110.000	101.818	-8.182	522.316	-4.273.495	
11	Lắp đặt cụm 4 bóng đèn led siêu sáng ngoài	cụm	1.240.000	948.000	-292.000	55.382	-16.171.544	
	Tổng cộng						-35.196.000	