

Số: 2557/QĐ- UBND

Bỉm Sơn, ngày 14 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng
Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9**

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 3247/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số 112/TTr-QLDA ngày 28 tháng 6 năm 2016 (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số: 43/BCTĐ-TCKH ngày 14/7/2016 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Thời gian khởi công thực tế: 25/8/2015.

- T/gian hoàn thành thực tế: 26/4/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1-Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	885.852.000	776.323.000	109.529.000
Nguồn ngân sách thị xã	885.852.000	776.323.000	109.529.000

2-Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
Tổng số	1.008.738.000	885.852.000
Chi phí xây lắp+hạng mục chung	950.118.564	827.885.000
Chi phí QLDA	18.583.353	16.000.000
Chi phí TVĐTXD	32.384.342	32.384.000
Chi phí khác	4.616.818	9.538.000
Dự phòng	48.035.154	0
Chi phí GPMB	0	0

3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: không

4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			885.852.000	
1. Tài sản cố định			885.852.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số	885.852.000	
Nguồn ngân sách thị xã	885.852.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 28/6/2016 là:

109.529.000 đ.

***Các khoản phải thu:**

0 đ.

***Các khoản phải trả:**

109.529.000 đ.

1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	67.562.000	đ
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Nam	27.984.000	đ
3	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	4.400.000	đ
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	9.583.000	đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	885.852.000	0
Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	885.852.000	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo các chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-Kế hoạch, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng



Số: 43/BCTĐ-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 14 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng
Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm sơn

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

Sau khi thực hiện thẩm tra theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

Công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn;

Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.

Địa điểm xây dựng: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện theo hợp đồng: KC 25/8/2015, HT 01/9/2015.

- Thời gian thực tế thực hiện: KC 25/8/2015, HT 26/4/2016.

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ:

1. Dự án đầu tư:

- Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 3247/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

Tổng mức đầu tư được duyệt:

1.008.738.231 đồng.

2. Dự toán được duyệt:

- Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 3247/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

Tổng dự toán được duyệt:

1.008.738.231 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng :	874.510.690,0 đồng
- Chi phí thiết bị :	0,0 đồng
- Chi phí QLDA :	18.583.353,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	32.384.342,0 đồng
- Chi phí khác :	35.224.692,0 đồng
- Chi phí dự phòng:	48.035.154,0 đồng

3. Kế hoạch đấu thầu và kết quả phê duyệt lựa chọn Nhà thầu:

- Quyết định số: 3257/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

- Quyết định số: 3278/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

- Hợp đồng số 139/2015/HĐKT ngày 25/8/2015 về việc thi công xây dựng gói thầu xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang;

+ Giá trị trúng thầu: 847.284.000đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Quyết định số: 3217/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND thị xã Bim Sơn về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

- Hợp đồng số 130/2015/HĐTV ngày 14/8/2015 về việc tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng Quang Nam;

+ Giá trị trúng thầu: 30.272.000đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá và theo %;

4. Các văn bản pháp lý có liên quan khác: Không

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Nguồn vốn đầu tư theo dự án phê duyệt:

Tổng số (Nguồn ngân sách thị xã): 1.008.738.231 đồng;

2. Kế hoạch vốn đã giao:

Tổng số (Nguồn ngân sách thị xã): 1.008.738.231 đồng;

3. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

Tổng số (Nguồn ngân sách thị xã): 776.323.000 đồng;

IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:**1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:**

Tổng số: 986.688.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng và hạng mục chung : 844.804.000,0 đồng
- Chi phí thiết bị : 0,0 đồng
- Chi phí QLDA : 16.000.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 32.384.000,0 đồng
- Chi phí khác : 3.500.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

2. Số liệu thẩm tra:

Tổng số: 885.852.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng và hạng mục chung : 827.885.000,0 đồng
- Chi phí thiết bị : 0,0 đồng
- Chi phí QLDA : 16.000.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 32.384.000,0 đồng
- Chi phí khác : 9.583.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

*** Phân theo nguồn vốn:** 885.852.000,0 đồng

- Nguồn ngân sách thị xã: 885.852.000,0 đồng

3. Chênh lệch tăng (+), giảm (-) qua thẩm tra:

Tổng số: -10.836.000,0 đồng.

- Chi phí xây lắp+hạng mục chung : -16.919.000,0 đồng
- Chi phí QLDA : 0,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 0,0 đồng
- Chi phí khác : 6.083.000,0 đồng

(Chi tiết có phụ lục số liệu kèm theo)

V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN: 0 đồng**VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:****1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:** 885.852.000,0 đồng

- Tài sản cố định: 885.852.000,0 đồng
- Tài sản lưu động: 0,0 đồng

2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:

Danh mục	Giá trị	Đơn vị QLSD
Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh	885.852.000đồng	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn

02/9		
Tổng cộng	885.852.000đồng	

VII. CÁC TỒN DONG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT SAU KHI QUYẾT TOÁN:

1. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, yêu cầu cấp phát thanh toán tiếp:

Tổng số: **109.529.000 đồng**

- Nguồn ngân sách thị xã: 109.529.000 đồng

2. Công nợ:

- Các khoản phải trả: **109.529.000 đồng**

1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	67.562.000	đ
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Nam	27.984.000	đ
3	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	4.400.000	đ
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	9.583.000	đ

- Các khoản phải thu: **0 đồng**

(Chi tiết có phụ lục chi tiết công nợ kèm theo)

VIII. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán lập đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra.

2. Hồ sơ pháp lý cơ bản chấp hành đúng các quy định, trình tự thủ tục quản lý đầu tư và các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý chi phí đầu tư tuân thủ các định mức, đơn giá hiện hành và dự toán được phê duyệt.

4. Thời gian, tiến độ hoàn thành công trình chậm so yêu cầu.

Đề nghị UBND thị xã xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung và số liệu đã báo cáo ở trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Tổng Văn Thọ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Công Trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm định QT vốn đầu tư hoàn thành số /BCTĐ-TCKH ngày /8/2016)

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Dự toán duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán	Số liệu thẩm tra	Chênh lệch			
					Tổng cộng	Do khối lượng	Do giá	Do sai số số học
	Tổng số: I+...+VI	1.008.738.000	896.688.000	885.852.000	-10.836.000	-16.919.000	6.083.000	0
I	Chi phí xây dựng+hạng mục chung	905.118.564	844.804.000	827.885.000	-16.919.000	-16.919.000		
II	Chi phí quản lý dự án	18.583.353	16.000.000	16.000.000				
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	32.384.342	32.384.000	32.384.000				
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	27.984.342	27.984.000	27.984.000				
2	Chi phí thẩm định giá	4.400.000	4.400.000	4.400.000				
IV	Chi phí khác	4.616.818	3.500.000	9.583.000	6.083.000		6.083.000	
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	3.516.818	3.500.000	9.583.000	6.083.000		6.083.000	
2	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.100.000						
V	Dự phòng phí	48.035.154						

Bim Sơn ngày tháng 8 năm 2016

CÁN BỘ THẨM TRA



Lại Thế Chinh



TRƯỞNG PHÒNG


Tông Văn Thọ

CHI TIẾT CÔNG NỢ

Công Trình: Hệ thống đèn trang trí chỉnh trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm định QT vốn đầu tư hoàn thành số /BCTĐ-TCKH ngày /8/2016)

Đơn vị tính: đồng



TT	Diễn giải	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ	
				Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng	885.852.000	776.323.000	109.529.000	0
1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	827.885.000	760.323.000	67.562.000	
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Nam	27.984.000		27.984.000	
3	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	4.400.000		4.400.000	
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	25.583.000	16.000.000	9.583.000	
	- Chi quản lý dự án	16.000.000	16.000.000		
	- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	9.583.000		9.583.000	

BẢNG TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN (DO KHỐI LƯỢNG) SO VỚI GIÁ TRỊ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
Công Trình: Hệ thống đèn trang trí chính trang đô thị chào mừng Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng			Đơn giá	Thành tiền	Lý do tăng giảm
			Giá trị QT A-B	Thẩm tra	Chênh lệch			
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9
I	Chi phí xây dựng+hạng mục chung							
4	Lắp đặt bóng Led đúc D5, đế 9mm siêu sáng ngoài trời	bóng	48.832	46.392	-2.440	6.934	-16.918.960	
	Tổng cộng						-16.919.000	