

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Cống qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn,
thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 1024/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cống qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số 113/TTr-QLDA ngày 28 tháng 6 năm 2016 (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số: 44/BCTĐ-TCKH ngày 15/7/2016 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cống qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Cống qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Thời gian khởi công thực tế: 02/6/2015.

- T/gian hoàn thành thực tế: 16/12/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1-Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	187.586.000	171.000.000	16.586.000
Nguồn tăng thu	187.586.000	171.000.000	16.586.000

2-Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
Tổng số	223.887.000	187.586.000
Chi phí xây lắp	183.715.010	179.459.000
Chi phí QLDA	3549.040	3.000.000
Chi phí TVĐTXD	14.771.669	3.000.000
Chi phí khác	1.497.690	2.127.000
Dự phòng	20.353.341	0
Chi phí GPMB	0	0

3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: không

4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			187.586.000	
1. Tài sản cố định			187.586.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số	187.586.000	
Nguồn tăng thu	187.586.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 28/6/2016 là:

16.586.000 đ.

***Các khoản phải thu:**

0 đ.

***Các khoản phải trả:**

16.586.000 đ.

1	Tổng công ty TM và XD Đông Bắc-Công ty TNHH	14.459.000	đ
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	2.127.000	đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	187.586.000	0
Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	187.586.000	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo các chế độ quy định.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-Kế hoạch, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Bùi Huy Hùng

Số: 44/BCTĐ-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn,
thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm sơn

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Sau khi thực hiện thẩm tra theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

Công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn;

Nguồn vốn: Nguồn tăng thu.

Địa điểm xây dựng: Phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện theo hợp đồng: KC 02/6/2015, HT 22/11/2015.
- Thời gian thực tế thực hiện: KC 02/6/2015, HT 16/12/2015.

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ:

1. Dự án đầu tư:

- Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 1024/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Tổng mức đầu tư được duyệt: 223.887.000 đồng.

2. Dự toán được duyệt:

- Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 1024/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Tổng dự toán được duyệt: 223.887.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 183.715.010,0 đồng
- Chi phí QLDA : 3.549.040,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 14.771.669,0 đồng
- Chi phí khác : 1.497.690,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 20.353.341,0 đồng

3. Kế hoạch đấu thầu và kết quả phê duyệt lựa chọn Nhà thầu:

- Quyết định số: 1089/QĐ-UBND ngày 8/5/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số: 2094/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây dựng công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Hợp đồng số 01/2015/HĐ-XD ngày 28/5/2015 về việc thi công xây dựng gói thầu xây dựng công trình: Cổng qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

+ Đơn vị trúng thầu: Tổng công ty TM và XD Đông Bắc-Công ty TNHH;

+ Giá trị trúng thầu: 183.715.000 đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

4. Các văn bản pháp lý có liên quan khác: Không

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Nguồn vốn đầu tư theo dự án phê duyệt:

Tổng số (Nguồn tăng thu): 223.887.000 đồng;

2. Kế hoạch vốn đã giao:

Tổng số (Nguồn tăng thu): 223.887.000 đồng;

3. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

Tổng số (Nguồn tăng thu): 171.000.000 đồng;

IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:

Tổng số: 190.215.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng : 183.715.000,0 đồng
- Chi phí QLDA : 3.000.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 3.000.000,0 đồng
- Chi phí khác : 500.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

2. Số liệu thẩm tra:

Tổng số: 187.586.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng : 179.459.000,0 đồng

- Chi phí QLDA : 3.000.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 3.000.000,0 đồng
- Chi phí khác : 2.127.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

*** Phân theo nguồn vốn: 187.586.000,0 đồng**

- Nguồn tăng thu: 187.586.000,0 đồng

3. Chênh lệch tăng (+), giảm (-) qua thẩm tra:

Tổng số: -2.629.000,0 đồng.

- Chi phí xây lắp: -4.256.000,0 đồng
- Chi phí QLDA : 0,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 0,0 đồng
- Chi phí khác : 1.627.000,0 đồng

(Chi tiết có phụ lục số liệu kèm theo)

V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN: 0 đồng

VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:

1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 187.586.000,0 đồng

- Tài sản cố định: 187.586.000,0 đồng
- Tài sản lưu động: 0,0 đồng

2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:

Danh mục	Giá trị	Đơn vị QLSD
Công qua đường Lương Đình Cửa, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	187.586.000đồng	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn
Tổng cộng	187.586.000đồng	

VII. CÁC TỒN DƯNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT SAU KHI QUYẾT TOÁN:

1. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, yêu cầu cấp phát thanh toán tiếp:

Tổng số: 187.586.000 đồng

- Nguồn tăng thu: 187.586.000 đồng

2. Công nợ:

- Các khoản phải trả: 16.586.000 đồng

1	Tổng công ty TM và XD Đông Bắc-Công ty TNHH	14.459.000	đ
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn	2.127.000	đ

- Các khoản phải thu: 0 đồng

(Chi tiết có phụ lục chi tiết công nợ kèm theo)

VIII. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán lập đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra.

2. Hồ sơ pháp lý cơ bản chấp hành đúng các quy định, trình tự thủ tục quản lý đầu tư và các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý chi phí đầu tư tuân thủ các định mức, đơn giá hiện hành và dự toán được phê duyệt.


4. Thời gian, tiến độ hoàn thành công trình chậm so yêu cầu.

Đề nghị UBND thị xã xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung và số liệu đã báo cáo ở trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Tổng Văn Thọ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Công Trình: Công qua đường Lương Đình Của, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm định QT vốn đầu tư hoàn thành số /BCTĐ-TCKH ngày /7/2016 của Phòng TCKH)


Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Dự toán duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán	Số liệu thẩm tra	Chênh lệch			Do sai số học
					Tổng cộng	Do khối lượng	Do giá	
	Tổng số: I+...+VI	223.887.000	190.215.000	187.586.000	-2.629.000	-3.625.000	996.000	0
I	Chi phí xây dựng	183.715.010	183.715.000	179.459.000	-4.256.000	-3.625.000	-631.000	
II	Chi phí quản lý dự án	3.549.040	3.000.000	3.000.000				
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	14.771.669	3.000.000	3.000.000				
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	11.000.000						
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng	3.771.669	3.000.000	3.000.000				
IV	Chi phí khác	1.497.690	500.000	2.127.000	1.627.000		1.627.000	
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	647.650	500.000	2.127.000	1.627.000		1.627.000	
2	Chi phí bảo hiểm công trình	850.040						
V	Dự phòng phí	20.353.341						

Bỉm Sơn, ngày 7 tháng 7 năm 2016

CÁN BỘ THẨM TRA

TRƯỞNG PHÒNG



Lại Thế Chính

Tổng Văn Thọ

CHI TIẾT CÔNG NỢ

Công Trình: **Cống qua đường Lương Đình Của, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**
 lục kèm theo báo cáo thẩm định QT vốn đầu tư hoàn thành số /BCTĐ-TCKH ngày /7/2016 của Phòng TC
 Đơn vị tính: **đồng**

TT	Diễn giải	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ	
				Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng	187.586.000	171.000.000	16.586.000	0
1	Tổng công ty TM và XD Đông Bắc-Công ty	179.459.000	165.000.000	14.459.000	
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn	8.127.000	6.000.000	2.127.000	
	- Chi quản lý dự án	3.000.000	3.000.000		
	- Chi phí giám sát	3.000.000	3.000.000		
	- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.127.000		2.127.000	