

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1831** /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày **20** tháng 9 năm 2017

V/v báo cáo tiến độ thực hiện,
giải ngân các dự án năm 2017

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số 11191/UBND-THKH ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án năm 2017 tính đến 20/9/2017 theo Biểu mẫu kèm theo.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO BAN HÀNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÁNG NĂM 2017
(KÈM THỰC AN M - BƯỞI SƠN) UBND-TCKH NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA UBND THỊ XÃ BÌM SƠN)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2017 của UBND tỉnh	Khối lượng thực hiện				Vốn thanh toán trong kỳ báo cáo			Lũy kế vốn đã thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo			Tỷ lệ % KH vốn tỉnh giao	Ghi chú
			Kế hoạch triển khai trong năm	Lũy kế từ đầu dự án đến thời kỳ báo cáo	Trong kỳ báo cáo	Theo kế hoạch vốn UBND tỉnh giao	Kế hoạch triển khai bổ sung QĐ của tỉnh (nếu có)	Tổng số	Theo kế hoạch vốn UBND tỉnh giao	Theo kế hoạch triển khai bổ sung QĐ của tỉnh (nếu có)	Tổng số			
	Tổng số (I+II)	42.580	50.080	327.258	111.272	9.580	681	38.248	2.757	35.491	2.757	83,35%		
I	Vốn ĐTVT nguồn NSNN	42.580	50.080	327.258	111.272	9.580	681	38.248	2.757	35.491	2.757	83,35%		
1	Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gõm khu CN Bim Sơn	7.000	9.000	83.524	6.414		681	7.000		7.000		100,00%		
2	Đường Trần Hưng Đạo nối với Quốc lộ 1A	4.980	4.980	26.980			0	4.980		4.980		100,00%		
3	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	8.500	8.500	31.939	2.682	80	0	2.961		2.961		34,84%		
4	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn	7.100	11.100	44.324	23.271	4.500	0	9.600		7.100	2.500	100,00%		
5	Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	15.000	16.500	140.491	78.905	5.000	0	13.707		13.450	257	89,67%		
II	Vốn ODA													
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	49.798	0	184.829	24.142	720	0	8.614		8.614		17,30%		