

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công cộng đô thị phục vụ kỷ niệm
40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông quan ngày
18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính
về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch
UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán công trình: Sửa chữa, chỉnh
trang hạ tầng công cộng đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị
xã Bỉm Sơn năm 2017;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-QLĐT ngày 03 tháng 01 năm 2018
của phòng Quản lý đô thị (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-KH tại báo cáo
số: 05/BCTĐ-TCKH ngày 18/01/2018 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn
đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công cộng đô thị
phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công cộng đô thị phục vụ kỷ
niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017.

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công thực tế: 9/9/2017.

- Thời gian hoàn thành thực tế: 14/11/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện
-----------	------------	-----------

		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	2.431.268.000	1.500.000.000	931.268.000
Nguồn kiến thiết thị chính	2.431.268.000	1.500.000.000	931.268.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
Tổng số	2.604.733.275	2.431.268.000
Chi phí xây dựng	2.604.733.275	2.431.268.000
Chi phí QLDA		
Chi phí TVĐTXD		
Chi phí khác		
Dự phòng		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			2.431.268.000	
1. Tài sản cố định			2.431.268.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số	2.431.268.000	
Nguồn kiến thiết thị chính	2.431.268.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 03/01/2018 là: 931.268.000 đ.

*Các khoản phải thu: 0 đ.

*Các khoản phải trả: 931.268.000 đ.

- Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	931.268.000	đ
---	-------------	---

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản có định	Tài sản lưu động
Tổng số	2.431.268.000	0
Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	2.431.268.000	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo các chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-KH, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.



Tổng Thanh Bình

Số: 05/BCTĐ-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình:
Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công công đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm
thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017**

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ hồ sơ quyết toán kèm theo Tờ trình số 04/TTr-QLĐT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của phòng Quản lý đô thị về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công công đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017;

Sau khi thực hiện thẩm tra theo quy định, phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

Công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công công đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017.

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.

Nguồn vốn: Nguồn kiến thiết thị chính.

Địa điểm xây dựng: Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện theo hợp đồng: KC 9/9/2017, HT 05/11/2017.

- Thời gian thực tế thực hiện: KC 9/9/2017, HT 14/11/2017.

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ:

1. Dự toán được duyệt:

- Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công công đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017;

Tổng dự toán được duyệt: 2.604.733.275 đồng.

Trong đó:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Chi phí xây dựng : | 2.604.733.275,0 đồng |
| - Chi phí QLDA : | 0,0 đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 0,0 đồng |
| - Chi phí khác : | 0,0 đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 0,0 đồng |

2. Kế hoạch đấu thầu và kết quả phê duyệt lựa chọn Nhà thầu:

- Hợp đồng số 11/2017/HĐ-CT ngày 08/9/2017 giữa UBND thị xã Bim Sơn và Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bim Sơn về việc thi công công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công công đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bim Sơn năm 2017;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.

+ Giá trị trúng thầu: 2.604.733.275đ.

3. Các văn bản pháp lý có liên quan khác:

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Nguồn vốn đầu tư theo dự án phê duyệt:

Tổng số (Nguồn kiến thiết thị chính): 2.604.733.275 đồng

2. Kế hoạch vốn đã giao:

Tổng số: 1.500.000.000 đồng

3. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

Tổng số: 1.500.000.000 đồng

IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:

Tổng số: 2.570.667.077,0 đồng.

- Chi phí xây dựng :

2.570.667.077,0 đồng

- Chi phí QLDA :

0,0 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

0,0 đồng

- Chi phí khác :

0,0 đồng

- Chi phí dự phòng:

0,0 đồng

2. Số liệu thẩm tra:

Tổng số: 2.431.268.000,0 đồng.

- Chi phí xây dựng :

2.431.268.000,0 đồng

- Chi phí QLDA :

0,0 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

0,0 đồng

- Chi phí khác :

0,0 đồng

- Chi phí dự phòng:

0,0 đồng

* Phân theo nguồn vốn:

- Nguồn kiến thiết thị chính: 2.431.268.000 đồng

2.431.268.000 đồng

3. Chênh lệch tăng (+), giảm (-) qua thẩm tra:

Tổng số: -139.399.077,0 đồng.

- Chi phí xây dựng :

-139.399.077,0 đồng

- Chi phí QLDA :

0,0 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

0,0 đồng

- Chi phí khác :

0,0 đồng

- Chi phí dự phòng:

0,0 đồng

(Chi tiết có phụ lục số liệu kèm theo)

V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN: 0 đồng

VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:

1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 2.431.268.000,0 đồng

- Tài sản cố định: 2.431.268.000,0 đồng

- Tài sản lưu động: 0,0 đồng

2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:

Danh mục	Giá trị	Đơn vị QLSD
Sửa chữa, chĩnh trang hạ tầng công công đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017	2.431.268.000 đồng	Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn
Tổng cộng	2.431.268.000 đồng	

VII. CÁC TỒN DỌNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT SAU KHI QUYẾT TOÁN:

1. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, yêu cầu cấp phát thanh toán tiếp:

Tổng số: 931.268.000 đồng

- Nguồn kiến thiết thị chính: 931.268.000 đồng

2. Công nợ:

- Các khoản phải trả: 931.268.000 đồng

- Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn	931.268.000	đ
---	-------------	---

- Các khoản phải thu: 0 đồng

VIII. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán lập đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra.

2. Hồ sơ pháp lý cơ bản chấp hành đúng các quy định, trình tự thủ tục quản lý đầu tư và các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý chi phí đầu tư cơ bản tuân thủ các định mức, đơn giá hiện hành và dự toán được phê duyệt.

4. Thời gian, tiến độ hoàn thành công trình chậm so yêu cầu.

Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung và số liệu đã báo cáo ở trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: TCKH.



Tông Văn Thọ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Công trình: Sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng công cộng đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bim Sơn năm 2017

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn

(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra ngày tháng 01 năm 2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Bim Sơn)

Đơn vị: đồng

Số	Hạng mục công trình	Dự toán duyệt	Giá trúng thầu	Giá trị QT của chủ đầu tư	Giá trị thẩm tra quyết toán	Số thẩm tra so với Báo cáo A-B	
						Tổng số	Do giá và khác
	TỔNG SỐ	2.604.733.275	2.604.733.275	2.570.667.077	2.431.268.000	-139.399.077	0
I	Chi phí xây dựng	2.604.733.275	2.604.733.275	2.570.667.077	2.431.268.000	-139.399.077	0
II	Chi phí quản lý dự án	0		0	0		
III	Chi phí tư vấn xây dựng	0		0	0		
IV	Chi khác	0		0	0		
V	Dự phòng	0		0	0		



PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Cán bộ thẩm định

Lại Thế Chính

Tổng Văn Thọ