

Số: 318 /UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 09 tháng 02 năm 2018

V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 và đề nghị kéo dài thời gian thanh toán vốn năm 2017 đối với dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện văn bản số: 85/STC-ĐT ngày 09/01/2018 của Sở Tài chính về việc rà soát và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và xử lý số dư dự toán năm 2017, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tập trung thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 như sau:

**1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017:**

Năm 2017, UBND thị xã được UBND tỉnh giao kế hoạch cho các dự án: Đường giao thông từ QL1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và KCN phía đông thị xã; Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn, Đường nối từ Tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN, Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, Xây dựng trụ sở Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã. Đến 31/01/2018, các dự án đã hoàn thành giải ngân theo kế hoạch trừ dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (còn dư vốn đối ứng).

**2. Đề nghị kéo dài thời gian thanh toán vốn năm 2017 đối với dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn**

Năm 2017, dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn là:

- Theo kế hoạch đầu năm 2017: vốn ODA là: 49.798 triệu đồng, vốn đối ứng là 5.000 triệu đồng.
- Theo kế hoạch điều chỉnh: vốn ODA là: 29.798 triệu đồng, vốn đối ứng là 8.500 triệu đồng.

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2017 được giao để thanh toán các gói thầu xây dựng đã hoàn thành và thực hiện các hạng mục bổ sung từ nguồn vốn kết dư của dự án và một số chi phí khác. Đến thời điểm hết ngày 31/01/2017, dự án đã hoàn

thành giải ngân được vốn ODA là: 29.798 triệu đồng (giải ngân hết kế hoạch điều chỉnh giảm trừ 20 tỷ), vốn đối ứng là 5.405.765.807 đồng. Giá trị vốn đối ứng còn lại chưa giải ngân được là: 3.094.234.193 đồng.

*(Kèm theo bản tổng hợp số dư dự toán và xác nhận của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa)*



Việc chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017 do nguyên nhân chủ yếu như sau: Dự kiến nguồn vốn sẽ được sử dụng để thực hiện các hạng mục đầu tư đã hoàn thành được quyết toán và một số hạng mục bổ sung từ nguồn vốn kết dư của dự án. Đối với các hạng mục đã hoàn thành có đầy đủ hồ sơ, nguồn vốn đã được giải ngân theo hợp đồng. Tuy nhiên, một số khối lượng hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao và quyết toán nên chưa thể thực hiện thanh toán được. Trong năm 2017, UBND thị xã đã báo cáo và được UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA phù hợp với khối lượng hoàn thành (điều chỉnh giảm nguồn vốn 20 tỷ); nguồn vốn đối ứng còn chưa thanh toán xin được kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2018 để thanh toán cho các khối lượng đã hoàn thành hoàn nhưng chưa kịp hoàn thiện các hồ sơ bàn giao, quyết toán (năm 2018 dự kiến sẽ không phải bố trí thêm nguồn vốn đối ứng).

Vi vậy, để đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về đầu tư công trung hạn và hàng năm, UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan cho phép được kéo dài thời gian thanh toán vốn đối ứng năm 2017 đối với dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn đến 31/12/2018 là: 3.094.234.193 đồng.

Kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm xem xét, giải quyết. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; QLDA.

  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Huy Hùng**