

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 651 /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thu dọn hiện trường,
thanh thải các đê quai phục vụ thi công nạo
vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nội dung Công văn số 3639/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 29/3/2019 về việc dừng thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn.

UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện thu dọn hiện trường, thanh thải các đê quai phục vụ thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn như sau:

1. Kết quả thực hiện phương án:

Tính đến hết ngày 31/12/2018 đã triển khai thi công nạo vét được 4,6km/6,8km chiều dài sông theo kế hoạch, khối lượng đạt 305.500m³/399.760m³ đất, bùn hữu cơ, bằng 76% theo kế hoạch. Các ô đang thi công dở dang là ô số 7,8,24, các ô từ 25 đến 33 chưa thi công (chiều dài khoảng 2,2km).

2. Kết quả thực hiện thu dọn hiện trường:

Căn cứ nội dung Biên bản làm việc ngày 05/3/2019 giữa Chi cục thủy lợi Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn và Công ty Cổ phần SX&TM Lam Sơn về việc kiểm tra thực hiện Phương án nạo vét sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn. UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Công ty Cổ phần SX&TM Lam Sơn khẩn trương tập trung máy móc thiết bị hoàn thiện lòng sông và mái ta luy lòng sông, thanh thải các khối lượng đất hữu cơ, đê quai phục vụ thi công tại các ô số 7, 8, 24. Theo Biên bản kiểm tra thực địa ngày 09/4/2019 của Tổ kiểm tra, giám sát thi công công trình nạo vét sông Tam Điệp, công tác thu dọn hiện trường hoàn trả lại mặt bằng đã được đơn vị thi công là Công ty Cổ phần SX&TM Lam Sơn hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Thanh Hóa./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.



Mai Đình Lâm