

Số: **660** /UBND - TNMT

Bỉm Sơn, ngày **21** tháng 4 năm 2017

V/v báo cáo tiến độ thực hiện dự án:
xử lý triệt để bãi rác Núi Voi tại P. Đông Sơn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng số 05/2016/HĐ-XD ngày 23/12/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa với nhà thầu Liên danh AE – Thịnh Toàn về việc thực hiện gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1 của công trình Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có Công văn số 1278/STNMT- TCKH yêu cầu nhà thầu Liên danh nhà thầu AE - Thịnh Toàn khẩn trương thực hiện gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1 của công trình Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (CV nhắc nhở lần 2) và yêu cầu Liên danh nhà thầu AE – Thịnh Toàn khẩn trương, nghiêm túc có Văn bản cam kết thực hiện dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Bỉm Sơn trước ngày 27/3/2017, đồng thời vận hành các lò hiện có trước ngày 27/3/2017 và bổ sung lò đốt mới, đưa vào vận hành trước ngày 10/4/2017.

Ngày 17/4/2017, UBND thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đội kiểm tra QTĐT, UBND phường Đông Sơn và xóm trưởng xóm Trường Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kết quả kiểm tra như sau:

- Tại thời điểm kiểm tra, 02 lò đốt phía bên ngoài nhà xưởng vẫn đang vận hành đốt; tuy nhiên công suất đốt rác nhỏ cầm chừng không đảm bảo được tiến độ dự án và chưa bổ sung lò đốt mới để đưa vào vận hành thực hiện dự án.

- Liên Danh nhà thầu AE - Thịnh Toàn không có Văn bản cam kết thực hiện tiến độ gửi về UBND thị xã Bỉm Sơn theo Công văn của Sở TN&MT.

(Có biên bản kiểm tra ngày 17/4/2017 kèm theo)

Việc thực hiện dự án quá chậm nói trên gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực, quá tải của bãi rác (vì bãi rác đây không còn chỗ chứa) và bức xúc của nhân dân.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo các tồn tại trên và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các vi phạm của nhà thầu xử lý bãi rác Núi voi nói trên và của Chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác quá chậm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBNDTX (b/c);
- UBND P Đông Sơn (t/h);
- Công ty CPMT&CT ĐT (t/h);
- Lưu: VT, TNMT.

**KT-CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tổng Thanh Bình