

Số **093** /UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày **26** tháng 4 năm 2017

V/v thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường
sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng
Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3945/BGTVT-CQLXD ngày 14/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (Hỏa tốc) về việc giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn với QL1A, tỉnh Thanh Hóa được UBND thị xã Bỉm Sơn xác định là dự án trọng điểm sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và chỉ đạo thực hiện theo Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án (tháng 6/2016), UBND thị xã đã chỉ đạo Hội đồng GPMB thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư- Ban ATGT-BGTVT thi công dự án.

Đến thời điểm 31/12/2016, Hội đồng bồi thường đã thực hiện xong việc GPMB đối với các trường hợp ảnh hưởng bị thu hồi đất để bàn giao mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, dự án còn tồn tại, vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với 18 hộ gia đình, cá nhân phía tây đường Quốc lộ 1A thuộc khu phố 11, phường Ngọc Trạo với tổng diện tích ảnh hưởng 1.713,5m²; nguyên nhân các hộ không chấp hành trả lại đất để thực hiện dự án chủ yếu là giai đoạn năm 2010-2012, UBND thị xã Bỉm Sơn thực hiện dự án GPMB nâng cấp, mở rộng Quốc Lộ 1A, các hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước; tuy nhiên các hộ vẫn kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước về nguồn gốc đất và đòi bồi thường hỗ trợ; diện tích đất này các hộ vẫn sử dụng cho đến thời điểm triển khai dự án cầu vượt đường sắt.

2. Việc xem xét chế độ, chính sách; lập phương án bồi thường, hỗ trợ:

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, vận động, giải thích về chế độ chính sách pháp luật để các hộ dân hiểu. Tại các buổi làm việc, sau khi phân tích, đồng thời lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân; UBND thị xã Bỉm Sơn

đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, cho phép vận dụng những chính sách hỗ trợ đặc thù để áp dụng đối với hộ dân ảnh hưởng; UBND tỉnh đã có Văn bản số 537/UBND-CN ngày 13/01/2017 về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ một số chính sách đặc thù đối với các hộ dân ảnh hưởng dự án. Sự việc nêu trên cho thấy Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện, vận dụng tối đa mọi chính sách, chủ trương theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người dân ảnh hưởng. Tuy nhiên, các hộ vẫn không đồng ý nhận tiền hỗ trợ, cố ý gây cản trở cho việc thi công thực hiện Dự án.

3. Việc thực hiện thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; bàn giao đất cho Chủ đầu tư thi công dự án:


Trước tình hình trên, để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án cầu vượt đường sắt, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân. Trước ngày triển khai thực hiện cưỡng chế, UBND thị xã đã tiếp tục tuyên truyền vận động, 100% các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, trong đó có 06 hộ tự giác chấp hành thu dọn tài sản trên đất bàn giao cho Hội đồng BTGPMB; còn lại 12 hộ dân không tự giác chấp hành bàn giao mặt bằng. Ngày 20/4/2017, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế tại thực địa, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. Quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế diễn ra an toàn, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án (Ban ATGT-BGTVT) đã nhận bàn giao toàn bộ diện tích đất đã thực hiện GPMB xong để thi công công trình.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kết quả thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng vào Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. /

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (b/c);
- Đ/c Đỗ Trọng Hưng, Trưởng Đoàn ĐBQHTH (b/c);
- TT Thị uy, HĐND (b/c);
- Lưu: VT, INMT.



Bùi Huy Hùng